

ตารางเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย				ผลเบิกจ่าย				เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ผลการดำเนินงาน	
			ดำเนินงาน	ลงทุน	ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน	ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่น					
	รวม	183,324,200								149,726,499	33,595,700.85	81.67			
	เบิกจ่ายรวม		70,617,200	102,695,000	1,012,000	9,000,000	59,546,604	80,668,096	511,800	9,000,000					
1	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพื้นที่นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งसान ตำบลพรหมพิราม เข้มต่อตำบลมะตอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	13,900,000		13,900,000				13,880,000			13,880,000	20,000	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สายเลียบบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านท่าตะเคียนเชื่อมต่อกับหมู่ที่ 5 บ้านจอมทอง ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	14,000,000		14,000,000				8,790,000			8,790,000	5,210,000	63	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
3	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมสำคัญ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก	10,374,000	10,374,000				6,563,714				6,563,714	3,810,286	63	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
4	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง	4,977,000		4,977,000				4,018,878			4,018,878	958,122	81	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
5	โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะใจกลางเมืองพิษณุโลก (ส่วนที่ 3)	15,000,000		15,000,000				12,240,000			12,240,000	2,760,000	82	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
6	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยว บริเวณภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	2,500,000		2,500,000				2,167,625			2,167,625	332,375	87	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
7	โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยชุมชนจังหวัดพิษณุโลก	2,300,000	1,440,000	800,000	60,000		1,646,413	500,000	60,000		2,206,413	93,587	96	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
8	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพิษณุโลก	1,500,000	1,250,000	250,000			1,247,707	248,625			1,496,332	3,668	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
9	โครงการถนนสายวัฒนธรรมเมืองสองแคว	1,500,000	1,500,000				596,760				596,760	901,240	40	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (การรบปากพืง)	1,296,000	1,296,000								-	1,296,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
11	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก	2,200,000	2,200,000				1,903,506				1,903,506	296,494	87	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
12	โครงการส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืช โดยวิธีผสมผสานเพื่อการแข่งขัน จังหวัดพิษณุโลก	2,360,000	2,360,000				2,324,000				2,324,000	36,000	98	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
13	โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดี จากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	1,000,000	1,000,000				987,199				987,199	12,801	99	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	
14	โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ	5,000,000	3,248,000	900,000	852,000		2,054,557		451,800		2,506,357	2,493,643	50	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย				ผลเบิกจ่าย				เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ผลการดำเนินงาน
			ดำเนินงาน	ลงทุน	ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน	ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่น				
	รวม	183,324,200								149,726,499	33,595,700.85	81.67		
	เบิกจ่ายรวม		70,617,200	102,695,000	1,012,000	9,000,000	59,546,604	80,668,096	511,800	9,000,000				
15	โครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อการค้าที่ยั่งยืน	3,000,000	3,000,000				2,371,893				2,371,893	628,107	79	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
16	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP จังหวัดพิษณุโลก	2,894,000	2,894,000				2,678,400				2,678,400	215,600	93	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
17	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็กและสัตว์ปีกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ปี 2560	459,000	459,000				459,000				459,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
18	โครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัยกายใจเป็นสุข	4,035,100	4,035,100				2,413,485				2,413,485	1,621,615	60	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
19	โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร (คลองแห้ง) ตำบลหนองกลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก	5,918,000		5,918,000				5,913,914.84			5,913,914.84	4,085.16	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
20	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า ตามแนวพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก	10,000,000	9,900,000		100,000		9,629,790				9,629,790	370,210	96	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
21	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรคลองประดา ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก	9,350,000		9,350,000				4,260,628			4,260,628	5,089,372	46	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
22	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร คลองแพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก	7,950,000		7,950,000				5,746,261			5,746,261	2,203,739	72	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
23	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ หอนวดาอินทร์หมู่ที่ 4 บ้านหนองพยอม ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก	9,500,000		9,500,000				5,797,399			5,797,399	3,702,601	61	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
24	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก	2,000,000		2,000,000				1,916,163			1,916,163	83,837	96	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
25	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จังหวัดพิษณุโลก	2,605,300	2,605,300				2,420,816				2,420,816	184,484	93	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
26	โครงการสร้างเสริมความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	10,000,000	9,350,000	650,000			8,669,899	650,000			9,319,899	680,101	93	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
27	โครงการพิษณุโลกร่วมใจ เกิดไทยครั้งขึ้น 90 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	6,019,200	6,019,200				5,983,635				5,983,635	35,565	99	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
28	โครงการปรับปรุงที่ดินในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและพื้นที่เกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดพิษณุโลก	2,000,000	2,000,000				1,937,200				1,937,200	62,800	97	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
29	โครงการส่งเสริมป่าพืชมานอาหารชุมชนบริเวณรอบเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,000,000	2,000,000				2,000,000				2,000,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
30	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนบริเวณรอบเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3,000,000	3,000,000				2,979,975				2,979,975	20,025	99	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %

ที่	โครงการ	งบประมาณ	หมวดรายจ่าย				ผลเบิกจ่าย				เบิกจ่ายรวม	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ	ผลการดำเนินงาน
			ดำเนินงาน	ลงทุน	ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน	ครุภัณฑ์	รายจ่ายอื่น				
	รวม	183,324,200								149,726,499	33,595,700.85	81.67		
	เบิกจ่ายรวม		70,617,200	102,695,000	1,012,000	9,000,000	59,546,604	80,668,096	511,800	9,000,000				
31	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการอาชีพด้านต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน	686,600	686,600				678,655				678,655	7,945	99	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %
32	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก่กิ่งกิ่งสลู พร้อมอาคารประกอบ ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก	15,000,000		15,000,000				14,538,602			14,538,602	461,398	97	กั้นเงินงบประมาณไว้ เบิกเหลือในปี
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2560	9,000,000				9,000,000				9,000,000	9,000,000	-	100	ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 %